

**WARWICK BLVD**  
**AM Peak Travel Period**

**FT Date:** 9/9/05  
**TF Date:** 9/9/05

FROM - TO	SEGMENT LENGTH (Miles)	AVERAGE SPEED (MPH)		TRAVEL TIME (Seconds)		DELAY (Seconds)		STOPS	
		(FT)	(TF)	(FT)	(TF)	(FT)	(TF)	(FT)	(TF)
01. YORKTOWN RD - FORT EUSTIS BLVD	1.42	33.3	33.3	154	154	0	4	0.0	1.0
02. FORT EUSTIS BLVD - SNIDOW BLVD	1.94	36.4	41.7	192	168	11	0	1.0	0.0
03. SNIDOW BLVD - LUCAS CREEK RD	0.62	42.2	40.5	53	55	0	0	0.0	0.0
04. LUCAS CREEK RD - BEECHMONT DR	0.22	41.0	40.6	19	20	0	0	0.0	0.0
05. BEECHMONT DR - DENBIGH BLVD	0.75	17.1	20.8	158	130	71	46	2.0	1.0
06. DENBIGH BLVD - EASTWOOD DR	0.84	27.3	34.4	110	88	18	3	1.0	1.0
07. EASTWOOD DR - COLONY RD	0.68	32.0	43.9	77	56	0	0	0.0	0.0
08. COLONY RD - OYSTER POINT RD	0.72	36.3	41.6	72	63	0	0	0.0	0.0
<b>Summary:</b>	7.19	31.0	35.4	834	731	100	53	4.0	3.0

**FT:** *From - To* direction of road segment. **TF:** *To - From* direction of road segment.